

## 1. Arbeitsauftrag Planung

--	--

Datum, Zeit - Beginn der Arbeit

Datum, Zeit - Ende der Arbeit

Der Schein ist maximal sieben Tage gültig. **Sofern sich die Bedingungen nicht verändern.**  
siehe auch "[BAW Erdarbeiten](#)"

Standort / Anlage

Beschreibung der Tätigkeit /  
Arbeitsauftrag

## 2. Zu treffende Schutzmaßnahmen

Sicherer Zustieg mittels:

Leiter       Bodenabsenkung (Schräge)

Sonstiges:

Vorbereitende Maßnahmen:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Energieunterbrechung, falls notwendig (LOTOTO) (Leitungen, Kabel, Rohre, ...)                            | <input type="checkbox"/> Abstand von Mulden und Behältnissen min. 2m vom Grubenrand entfernt   |
| <input type="checkbox"/> Bodenbeschaffenheit und Böschungswinkel überprüfen (Fels, Lehm, Erde, Sand, ...)                         | <input type="checkbox"/> Bei Grabarbeiten neben Bauten (Gebäuden, Straßen,...) sind Maßnahmen gegen Einstürzen zu überprüfen und anzuwenden // Standsicherheit gewährleisten ggf. nachweisen |
| <input type="checkbox"/> Abklärung von Leitungsverlegungen (Gas-, Wasser-, Strom-, Datenleitungen, Unterflurtanks)                | <input type="checkbox"/> Erlaubnisschein und Vorgaben zu Arbeiten in engen Räumen notwendig?   |
| <input type="checkbox"/> Prüfung des Bereiches auf oberirdische Hindernisse   | <input type="checkbox"/> ggf. Maßnahmen gegen Überflutung prüfen   |
| <input type="checkbox"/> Physische Absperrung der Arbeitszone (Abschränkung, Signalisierung, Abdeckung)                           | <input type="checkbox"/> ggf. Maßnahmen gegen Einsturz von Unterbauten (Röhren, Tunnel,...) prüfen   |
| <input type="checkbox"/> Elektroverteilung oder Handgeräte nur unter Verwendung einer "FI"-Absicherung, ggf. Trenntrafo verwenden | <input type="checkbox"/> ggf. Maßnahmen gegen Einsturz (Sprießung) prüfen  |

**Besonderes für den Ereignisfall**

Rettungsmittel bereitstellen,  
Weitere Massnahmen:

Vorgesetzter oder Holcim Ansprechperson

Name

Ausführende/r Holcim Mitarbeitende/r, oder  
Verantwortliche/r der Dienstleistungsfirma, oder  
Verantwortliche/r des Subunternehmens

Name

**Auftraggeber oder Dienstleister stellen sicher, dass sich die mit dem Arbeitsauftrag betrauten Personen in der Lage fühlen den Arbeitsauftrag auszuführen, vor Beginn der Arbeiten die Schutzmaßnahmen getroffen worden sind und während des Arbeitseinsatzes eingehalten werden.**

Die Ablage der Dokumente beträgt max. 1 Jahr nach Vollendung der Tätigkeiten

## 3. Arbeit abgeschlossen

**Abnahme (Holcim)  
durch Vorgesetzte oder Ansprechperson**

Name

**Verhalten im Ereignisfall bitte den gesonderten Flyern entnehmen!**

## Vorgaben für die Sicherheitsinspektion bei Gräben und Baugruben

Es müssen **regelmäßige** Kontrollen erfolgen, **zusätzlich** nach folgenden Ereignissen:

- nach jedem Regen
- nach anderen Vorkommnissen, die zu einer Gefährdung führen könnten, wie z.B. Schneefall, Stürme, Tauwetter, Erdbeben, andere dramatische Wetter- und Umweltereignisse

### Festgelegtes Intervall der Inspektionen:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Sind Spannungsrisse aufgetreten?  |
| <input type="checkbox"/> | Gibt es Nachrutschungen?  |
| <input type="checkbox"/> | Gibt es Unterschneidungen?  |
| <input type="checkbox"/> | Gibt es Probleme mit Wassereintritt?  |
| <input type="checkbox"/> | Gibt es Aufbauchungen?  |
| <input type="checkbox"/> | Gibt es andere ähnlich gelagerte Probleme?                                      |
| <input type="checkbox"/> | Gibt es Wetter- und Umweltereignisse?   |
| <input type="checkbox"/> | Gibt es Veränderung bei der Größe des Erdaushubs?                               |
| <input type="checkbox"/> | Gibt es Anzeichen für Veränderungen oder Bewegungen von benachbarten Bauwerken? |
| <input type="checkbox"/> | Gibt es Veränderungen in der Platzierung des Erdaushub?                         |
| <input type="checkbox"/> | Ist die Beleuchtung intakt?   |
| <input type="checkbox"/> | Ist die Absperrung intakt?  |

Name beteiligter Personen	Name beteiligter Personen